

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๑ ซ้ำบ้านนางจันทร์ มะราชลี ถึงแยกหมู่ที่๕ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๔๗ เมตร พร้อมวางท่อ และบ่อพัก คสล.	๔๔๐,๐๐๐	๔๓๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๒	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ม.๒ จากบ้านนายพินิจ มะราชลี ถึงบ้านนางดวงใจ วงละคร กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร พร้อมวางท่อและ บ่อพัก คสล.	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ จาก รพ.สต.บ่อใหญ่ถึงบ้านนายเวช ศรีกาลุน กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ ซ้ำ วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๕,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ จาก นายนายทวี คำดี ถึงลำห้วยสายคอก ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ จาก สามแยกทางหลวงชนบทสวนนายเลา ลูนมัต ถึงนา นางหวานหอม สุรอง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๒๘,๕๐๐	๒,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๗	โครงการปรับปรุงถนนถมดิน ม.๗ จากนายนายชื่นชัย ศรีภักดี ถึงนายนายสมบัติ ทินช่วย ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	๘๔,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ เส้น โคกขี้สูตรต่อจากที่เดิม ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๑,๐๐๐	๔๒๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ จาก รร.บ้านหนองหัวโนนทองถึงบ้านนายสมชาย ศรีคำเวียง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๒๓๒,๐๐๐	๒๐๗,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	กองช่าง			✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ จากนายนายสมาน สาเกตุถึงนายนายคมสัน นามบุญ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๓๒,๐๐๐	๔๒๘,๕๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ จาก สามแยกนายนายชัยยนต์ โททำ ถึงนائب้านนายสมร เจนการ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทาง	๔๖๕,๐๐๐	๔๖๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๒ จาก นางางสุมาลี มาลาหอม ไปโนนกระเบื้อง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๒,๔๐๐	๓,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๓ จากไร่ นายสมหวัง สิงอ่อน ถึงนายนายคำพันธ์ โสมา ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๘๔,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๔ จาก นายนายนิต โททำ ถึงวัดป่าฉัพพลันรังศรี ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๕,๐๐๐	๔๐๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ จากบ้านนายสุบรรณ แก้วขาว ถึงสามแยกไปบ้านหินลาด ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๙๒,๐๐๐	๒๙๑,๕๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนถมดิน ม.๑๖ จากนายนายสมบูรณ์ สีสังข์ ถึงนายนายบุญทัน โททำ ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๓๕๑,๐๐๐	๓๑๓,๕๐๐	๓๗,๕๐๐	กองช่าง			✓	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๗ จากนายสมศรี ศรีภักดีถึงวัดป่าบ้านดงเค็ง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๑๘	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารที่ทำการและหอประชุม อบต.บ่อใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	๒๘๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	กองช่าง			✓	
๑๙	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒๐	โครงการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุและตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	กองช่าง			✓	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๒๒	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้าง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๘๙,๔๐๐	๕๐.๐๐	กองช่าง			✓	
๒๓	โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล เพื่อให้ได้มาซึ่งงานก่อสร้าง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒๔	โครงการซ่อมแซมปรับปรุงและขยายเขตประปา	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒๕	โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ทำการและอาคาร หอประชุม อบต.บ่อใหญ่	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒.แผนงานเคหะและชุมชน									
๒๖	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมหรือปรับปรุงระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	✓			
๒๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรปือ	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๖,๐๘๖	๒๓,๙๑๓	กองช่าง			✓	