



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่

โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่
หมู่ที่ ๓ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๔๓-๙๘๔๐๖๐

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จาก น่านางลำดวน ไชยเวียงถึงวัดป่าหนองหญ้าปล้อง กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ จาก น่านางสังวาล จันลา ถึงอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๐ จากน่านางสุบิน สิ่งอ่อน ถึงน่านายเกิด ขานวงค์ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๔,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๕ จากน่านางเส็ง แก้วขาว ถึงน่านายสำฤทธิ์ บุปผาลุน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๕ เส้นลำห้วยสายคอ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๖ จากแยกทางหลวงชนบทถึงนายนายโฮม โอชิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๐๑,๐๐๐	๑๐๐,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๘ เส้นไปหลุบขาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๙ จากคสล.เดิม ถึงนายนายธีรชัย แก้วขาว กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๓๑,๐๐๐	๒๒๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.๑๔ จากบ้านนางสงบ ซากัน ถึงบ้านนางประคอง พอ บาล กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เมตร ยาว ๓๖ เมตร	๑๑๒,๐๐๐	๑๐๕,๘๐๐	๖,๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.๑๖ จากแยกบ้านนางหนูพร ค่ายา ถึงบ้านนายวงษ์พัฒนา ศรีพุทธา พอบาล กว้าง ๐.๓๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร	๔๔๓,๐๐๐	๔๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู ม.๓ จากบ้านนายชัยสิทธิ์ ปรงห้อง ถึงบ้านนางแก้วกัลยา ปรงห้อง กว้าง ๐.๔๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร	๔๔๗,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนเทพรัตนเสริมเหล็กเดิม ม.๑๒ จากสามแยกศาลาเอนกประสงค์ถึงบ้านนายประยูร โทท่า กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๑,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนเทพรัตนเสริมเหล็กเดิม ม.๑๓ จากบ้านนายเย็น พลสา ถึงประตูโขงวัด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๕๖,๐๐๐	๒๕๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพุนดิน ม.๖ จากสามแยกบ่อขะถึงนางสาวราย วิชาศรี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๒๔๕,๐๐๐	๒๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๑ จากนายคุณ ศรีกุลละคร ถึงนายเนาวรัตน์ ธิดากว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๔๐,๐๐๐	๓๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ จากบ้านแม่สมพร พลอยศรีทอง ถึงบ้านนางพิรรรณี ไพลิน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๑๘,๘๐๐	๓๑๘,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.๑๗ จากบ้านนางบัวลอย ศรีศรีชัยถึงบ้านนางสมร ลุนมาตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.๑๘ จากบ้านนายสมควร ราชวัง ถึง บ้านนายธง ศรีศรีชัย กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๓๘๔,๘๗๔. ๑๓	๑๑๔,๑๒๕. ๘๗	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ม.๗ จากซุ้มประตู ถึง บ้านนายทองพูล ทานบุญ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๑๐๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๐	โครงการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญา แบบปรับราคาได้	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๑	โครงการค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุและ ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๒	โครงการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมถนน ฝาย เขื่อน หรือสิ่งก่อสร้าง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๓	โครงการค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่ เอกชน นิติบุคคล	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑ จากหนอง สระพัง ถึงวัดป่าหนองหญ้าปล้อง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๘๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๖ จากนา นายขุน แสงห้าว ถึงไร่ขจร นางพิมลวรรณ โททำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๒,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑ จาก หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านถึงหนองสร้างโคก กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๘๑,๐๐๐	๗๗,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ จากบ้าน นางนางสมบูรณ์ ตินตา ถึงไร่นางกัลยา สิ่งห่ออน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนถมดิน ม.๗ จากนาง อนงค์ สิงขรอาจ ถึงเขต อบต.บรบือ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐เมตร	๒๗๖,๐๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๒ จากนา นายเตียง ยนต์รัตน์ ถึงนายนายสมศักดิ์ โทท่า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	๕๕,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ จากไร่ นางอวยพร ม่วงมนตรีถึงนายนายประหยัด จันโท กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๗๗,๐๐๐	๗๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนถมดิน ม.๙ จากบ้านนายธี ระชัย แก้วขาว ถึงบ้านนายทวิช แผงจันทร์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐เมตร	๑๓๗,๐๐๐	๑๒๗,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๑ จากนา นายธัญญา เงาะเศษถึงนายบุญศรี เรืองสุวรรณ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๑๓,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๒ ถนน ข้างลำห้วยสายคอกจากนางสมาลี มาลาหอม ถึง นายบุญโฮม บุญชมกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๙๙,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๔ จากไร่ นายหนูเกียง จันทะคามถึงไร่นางแก้ว แก้วศรี จันทร์ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๙๓,๐๐๐	๘๙,๕๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๑ จากนา นายทวีศักดิ์ หาจันทร์ถึงนางนารี นามบุตดี กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๐๓,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๕ จาก แยกนายนายสมกอง สาระบุญถึงแยกนายนาย สุบรรณ แก้วขาวกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๒ ถนน ข้างลำห้วยสายคอกจกนนางสุมาลี มาลาหอม ถึง นายนายบุญโฮม บุญชมกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๘ จาก สนามกีฬาถึงแยกบ้านหนองหัว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๓๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๘ จาก นายนายมนตรี ยิ่งศรีถึงไร่นางปิ่น โคคร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๒ จากบ้านนายชัยมงคล พลจำ ถึงสระวัดทุ่ง ขนาด๐.๔๐ เมตรพร้อมบ่อพักยาว ๒๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๑	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๗ จากที่ราชพัสดุ ถึงเขต อบต.บรบือ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๒	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๕ จากหน้าโรงเรียนบ้านหนองหัวโนนทองถึงนางางบัวผัน แก้วขาว กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๐ จากนายชาย สิงห์อ่อนถึงวัดป่าหนองหัว กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๒๓,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๖ จากนาย เพ็ง รัฐบาล ถึงนายไพโรจน์ แก้วโยกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๖,๐๐๐	๕๒,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๕	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๗ จากทาง หลวงชนบทถึงเขต อบต.หนองโก กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๖๐,๐๐๐	๕๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๖	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๑๘ จาก จากนายประยูร จันละครถึงนายคำเบา ศรี ภักดี กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๖๑,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๗	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๖ จากนา นายอุทัย ศรีภักดีถึงนายอรุณ สีสังข์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๘	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๙ จากนางา น้อย สาเกตู ถึงนายบัวไหล จันทอ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๖๗,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๗ จากนาย ทองคำ ขานวงศ์ถึงเขตอบต.หนองโกกกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	๒๐๒,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๙ จากนา นางปราณี เสน่ห์ดี ถึงนายแดง โททำ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๕๑,๐๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๑	โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพูนดิน ม.๖ จาก บ่อขยงถึงนางางทอง ทิมพา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๒	โครงการปรับปรุงถนนยกร่องพุนดิน ม.๑๘ จาก นางนงกา เรืองสุวรรณ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๓	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ หมู่ ๒ บริเวณหนองสาธารณะหนองใหญ่ (ตามแบบอบต. บ่อใหญ่กำหนด)	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๔	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๓ จากนา นางยุวดี บุตสีสวยถึงบ้านนางสำราญ হাসสมบัติ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๖๓,๐๐๐	๔๕๗,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ จากบ้านนางรัชณี โททำถึงบ้านนายทวี สุพะศรี กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕๖	โครงการถมดินปรับปรุงภูมิทัศน์หนองใหญ่ หมู่ ๑๔ บริเวณหนองสาธารณะหนองใหญ่ (ตามแบบ อบต.บ่อใหญ่กำหนด)	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๒,๔๐๐	๗,๖๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๗	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ ๑๕ จาก นายนายเลิศ ทองนุชถึงนางนางเส็ง แก้วขาว กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๔๐เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๗ จากนายนายปรีดา ศรีภักดีถึงนายนายอำนาจ พิลา แดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.๑๖ จากนา นายวิษณุ สายแซมถึงนายบุญทัน โททำ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา๐.๑๕ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๐	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.๙ จาก คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงนายนายสังคม สาเกต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๑	โครงการปรับปรุงถนนเทพี ม.๖ จากบ้านนาย เลา ลุนมาตถึงบ้านนางมะลิ กันดูล กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๔,๐๐๐	๒๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ จากบ้านนายอนุสันติ แสนวา ถึงบ้านนางนงเยาว์ ไชยวิเชียร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๔๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๗ จากบ้านนายอนุสันติ แสนวา ถึงบ้านนางนงเยาว์ ไชยวิเชียร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๖๕,๐๐๐	๑๖๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๔	โครงการปรับปรุงถนนเทพี คอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ม.๑๐ จากทางหลวงชนบท ถึงวัดอัมพวันเก่า ใหม่ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนเทพี คอนกรีตเสริมเหล็ก เดิม ม.๑๒ จากบ้านนายบุญเลี้ยง พลเสนา ถึงบ้าน นางวิไล ไปปอด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๔๓,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำรูปตัวยู หมู่๒ จาก บ้านแม่ทองแดง บุตสีสวย ถึงบ้านนายชัยมงคล พลจำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย๐.๔๐เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ จากนายนายอ่อนศรี โป้ธน้ำเที่ยง ถึงนายนายทองพูน พลสา กว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๓ จากสามแยกไร่นายสุบรรณิ์ หันมา ถึงนางนางอุบล โทท่า ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๘ จากขุนทองฟาร์ม ถึงไร่นายไพฑูรย์ หงสาอ่อน กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๖๔,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๐	โครงการปรับปรุงถนนถมดิน ม.๙ จากนางนาง จันทร์ นามมุงคุณถึงไร่นายจำปี ทองนุช กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๕,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑ จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑ ถึงหนองสระ พัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๓ ต่อคอนกรีตเดิมไปหลังโรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๑๑ จากนายคุณ ศรีกุลละคร ถึงนายปิ่น สาหมุน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จากไร่นายวันชัย จ้ายสอนนาถึงไร่นางรัชนิวรรณ ศรีสารคาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๙๗,๐๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๐.๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๕	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ม.๕ บริเวณศูนย์ บ่อกะถิน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๐ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร	๓๒๕,๐๐๐	๓๑๓,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จากไร่นายวันชัย จ้ายสอนนาถึงไร่นางรัชนิวรรณ์ ศรีสารคาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๗๗,๐๐๐	๗๖,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.๔ จากไร่นายวันชัย จ้ายสอนนาถึงไร่นางรัชนิวรรณ์ ศรีสารคาม กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๕๙,๐๐๐	๕๘,๘๐๐	๒๐๐	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๑.๒แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ - เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ ในการขยายเขตไฟฟ้าค่าติดตั้งไฟ สาธารณะแสงสว่างภายในเขต อบต.บ่อใหญ่ ๓๐๐,๐๐๐.	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๘๒.๑๔	๑,๔๑๗.๘๖	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	
๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ - เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบรบือ เป็นค่าขยายเขตภายในเขต อบต.บ่อใหญ่ ๓๐๐,๐๐๐.	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๐๓.๙๙	๑,๔๙๗	✓			(ก.ย.๖๗-ต.ค.๖๘)	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านดูแลสุขภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒.แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่ง น้ำ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการปลูกต้นไม้	๒๐,๙๐๐	๒๐,๘๕๐	๕๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	โครงการปลูกหญ้าแฝก	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการจัดซื้อภาชนะรองรับขยะในชุมชนและ สาธารณะ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๖	โครงการจ้างเหมาและบริการ	๓๐๐,๐๐๐	(โอนลด ๕๐,๐๐๐) ๒๕๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒. ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๙๐,๐๐๐	(โอนลด ๓๐,๐๐๐) ๑๕๘,๒๑๒	๑,๗๘๘	✓			พ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนองค์กรประชาชน ในการ ดำเนินงานโครงการประเพณีท้องถิ่น	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มิ.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ บรบือ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นอำเภอ บรบือ งานมันแกวเงินล้าน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค. ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๓.๒แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรณรงค์ขอพรประจำปี ๒๕๖๘	๕๐,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๕๐๐	✓			เม.ย. ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอาหารเสริม (นม) แก่ โรงเรียน (สพฐ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๗๓๑,๒๐๐	๑,๕๒๐,๗๗๕	๒๑๐,๔๒๔	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนชุมชน บ้านดงเค็ง	๗๖๔,๒๐๐	(โอนลด ๑๐๐,๐๐๐) ๖๕๕,๖๐๐	๕,๖๐๐	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเก่า ใหม่	๕๔๐,๐๐๐	(โอนลด ๔๐,๐๐๐) ๔๙๒,๗๕๐	๗,๒๕๐	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านบ่อ ใหญ่	๗๖๕,๖๐๐	(โอนลด ๖๐,๐๐๐) ๗๐๐,๗๐๐	๔,๙๐๐	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน หนองหญ้าปล้อง	๗๕๒,๔๐๐	(โอนลด ๕๐,๐๐๐) ๖๙๗,๔๐๐	๕,๐๐๐	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน (สังกัด สพฐ) -อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้าน หนองหัวโนนทอง	๖๓๘,๐๐๐	(โอนลด ๔๐,๐๐๐) ๕๙๘,๐๐๐	๔,๐๐๐	✓			ต.ค ๖๗ ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๓๗๗,๖๕๐	(โอนลด ๒๔๕,๐๐๐) ๑,๑๓๒,๖๕๐	๔,๑๘๔	✓			ต.ค ๖๗- ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

๔.๑.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ เยาวชนตำบลบ่อใหญ่	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๒ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๒,๕๕๕ คน	๑๙,๘๑๑,๗๒๐	๑๙,๘๑๑,๗๒๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๒	โครงการมอบเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๖๖ คน	๓,๗๑๐,๔๐๐	๓,๗๑๐,๔๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการมอบเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๑๔ คน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

๔.๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานเศรษฐกิจ ปีใหม่อำเภอบรบือ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค๖๗-ม.ค ๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่ม แม่บ้านและกลุ่มสตรีตำบลบ่อใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-ส.ค.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๔	โครงการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ส.ค.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	
๕	โครงการอบรมส่งเสริมชมรมผู้สูงอายุ ตำบลบ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๖ -ส.ค.๖๘	กอง สวัสดิการฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐,๐๐๐	๙,๙๐๐	๑๐๐	✓			เม.ย. ๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๒	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ	๖,๐๐๐	๐.๐๐	๖,๐๐๐	✓			ม.ค. -มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๓	โครงการจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๗,๐๕๐	๒,๙๕๐	✓			พ.ย.๖๗ -มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๔	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.ค.-ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	
๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

๔.๓.๑ แผนงานงบกกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ -มี.ค.๖๘	กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬาบ่อใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๒๗	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาเทศกาลปีใหม่ อำเภอบรบือ	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค.๖๗ -ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการวัสดุกีฬา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ส.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียนหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๕๗,๖๙๐	๒๑,๗๒๕	๑๓๕,๙๖๕	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อบรมจัดตั้ง/ฝึกทบทวน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	ก.พ.-มี.ค. ๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรม อปพร. เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ อปพร. เช่น ค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของ อปท. ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยงฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล ๑๐,๐๐๐.- ค่าพยาบาล อปพร.ตามโครงการและลด อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ๑๕๓,๖๐๐.-	๑๖๓,๖๐๐	๑๕๓,๖๐๐	๑๐,๐๐๐	✓			ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๖	โครงการลูกเสือชาวบ้าน	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	เม.ย. - ก.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๗	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง	๔๐,๐๐๐	๓๘,๗๐๐	๑,๓๐๐	✓			ก.พ. - เม.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๘	โครงการจัดการปัญหาไฟฟ้าและหมอก ควันฯ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	มี.ค. - พ.ค.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๙	โครงการปกป้องสถาบันชาติ	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๐	โครงการฝึกอบรมผู้ติดยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ สาธารณสุขและการป้องกันภัยแก่ เยาวชน นักเรียนในเขตตำบลบ่อใหญ่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๒	ค่าธรรมเนียมรายปีเครื่องบันทึกข้อมูล การเดินทาง	๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ส.ค.-ก.ย. ๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น(ส่วนกลาง)	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค. - พ.ค.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๔	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล บ่อใหญ่	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐			✓	เม.ย.-มิ.ย. ๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	
๑๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วง เทศกาล	๑๕,๐๐๐	๑๓,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓			ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘ เม.ย.๖๘	งานป้องกัน สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ ราชการ	๒๕๐,๐๐๐	(โอนลด๔๓,๖๐๐) ๒๐๖,๔๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			๑๘ มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ก.พ.-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครบ วาระ/เลือกตั้งซ่อมนายก อบต./สมาชิก อบต.	๕๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการค่าจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน(ค่า เบี้ยประกัน)	๑๕,๐๐๐	๙,๕๙๗	๕,๔๐๓	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๖	โครงการจ้างเหมาบริการคนสวน	๑๔๔,๐๐๐	(โอนลด๒๔,๐๐๐) ๙๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๗	โครงการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป ราชการ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า เช่าที่พัก อื่นๆในการเดินทางไปราชการฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๔๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๔๕,๐๐๐	๙๓,๒๑๐	๑๕๑,๗๙๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง	
๘	โครงการจัดหาวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น โคมไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๕๐,๐๐๐.-	๑๖๕,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๙๓,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๙	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ สัมมนา/ลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ฝึกอบรมและสัมมนา ค่าลงทะเบียนใน การอบรมต่างๆ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๕๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๔๖,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๙๖,๐๐๐	๒๓๗,๙๖๐	๘๓,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกกอง	
๑๐	โครงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม ทรัพย์สินอื่นๆ เช่นครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๑๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๑๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๓๐,๐๐๐.-	๕๐๕,๐๐๐	๓๘๑,๔๔๔	๓๕๗,๐๕๔	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการจัดหาวัสดุสำนักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๔๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๓๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๑๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๒๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๒๐,๐๐๐.-	๒๒๕,๐๐๐	๒๒๐,๖๑๐	๑๙,๓๘๙	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกกอง	
๑๒	โครงการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการของหน่วยงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน ครัว เช่น ไม้กวาด น้ำยาล้างห้องน้ำ แก้ว น้ำฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๓๐,๐๐๐.-	๔๐,๐๐๐	๒๙,๕๕๐	๔๕๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๔	โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ม.ค.-มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น โปสเตอร์ ผ้าสำหรับป้ายโฆษณา ฯลฯ -สำนักปลัด ๕,๐๐๐.- -กองคลัง ๕,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	โอนลด ๕,๐๐๐	๑๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองคลัง สวัสดิการฯ	
๑๖	โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึก แป้นพิมพ์ ฯลฯ -สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๕๐,๐๐๐.- -กองการศึกษา ๒๐,๐๐๐.- -กองสาธารณสุขฯ ๓๐,๐๐๐.- -กองสวัสดิการฯ ๓๕,๐๐๐.- -กองช่าง ๔๐,๐๐๐.-	๒๕๕,๐๐๐	๒๒๘,๑๖๕	๔๑,๘๓๕	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการจัดหาวัสดุและยานพาหนะและ ขนส่ง เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อะไหล่ต่างๆ เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๒,๐๐๐.- -กองสาธารณสุข ๕๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๒๕๒,๐๐๐	๕๖,๘๘๐	๑๙๕,๑๒๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	ทุกกอง	
๑๘	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้าง เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐.- -กองช่าง ๑๐๐,๐๐๐.-	๑๑๐,๐๐๐	๑๖๐,๕๔๗ (โอนเพิ่ม ๙๐,๐๐๐)	๓๙,๔๕๒	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองช่าง	
๑๙	โครงการจัดหาวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถส่วนกลาง ฯลฯ -กองคลัง ๖๐๐,๐๐๐.-	๖๐๐,๐๐๐	๔๓๐,๖๖๓	๑๖๙,๓๓๖	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	กองคลัง	
๒๐	โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง วัสดุ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฯลฯ -งานป้องกันฯ ๑๑,๐๐๐.- -กองสาธารณสุข ๒๐,๐๐๐.-	๓๑,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓			ต.ค.๖๗ -ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กอง สาธารณสุขฯ	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการจ้างเหมาคนดูแลความสะอาด	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๐.๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	ทุกกอง	
๒๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการรับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก หนังสือ - กองคลัง ๔๒,๐๐๐.-	๔๒,๐๐๐	๓๙,๖๐๐	๒,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	
๒๓	โครงการค่าบริการไปรษณีย์ เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่า ซื้อดวงตราไปรษณีย์ ฯ - สำนักปลัด ๓,๐๐๐.- - กองคลัง ๗,๐๐๐.-	๑๐,๐๐๐	๑,๐๑๔	๘,๙๘๖	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองคลัง	
๒๔	โครงการค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรณรงค์และ ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ผลงานของ อปท. เช่น ป้าย ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ปฏิทิน ฯ งานป้องกันฯ ๑๐,๐๐๐.- กองช่าง ๕,๐๐๐.-	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๕	โครงการค่าใช้จ่ายค่ารับรองและพิธีการ	๔๐,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	๒๗,๑๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการค่าบริการงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์การรับส่งหนังสือราชการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการค่าบริการโทรศัพท์ เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์และอื่นๆ สำนักปลัด ๒,๔๐๐.-	๒,๔๐๐	๑,๐๑๖	๑,๓๘๓	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการระบบอินเทอร์เน็ต ตำบล ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริการ ดูแล ระบบเว็บไซต์ และค่าสื่อสารอื่นๆ -สำนักปลัด ๖๐,๐๐๐.- -กองคลัง ๑๐,๐๐๐.- -ศพด. ทั้ง ๒ แห่ง ๑๓,๒๐๐.-	๘๓,๒๐๐	๔๙,๓๙๓	๓๓,๘๐๕	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองการศึกษา	

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อใหญ่ อำเภอ**บรบือ** จังหวัด**มหาสารคาม**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๙	โครงการค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าติดตั้งมิเตอร์ ค่าขอใช้น้ำสำหรับ อบต.บ่อใหญ่และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๒ แห่ง	๘๖,๐๐๐	๕๕,๑๘๕	๓๐,๘๑๕	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๐	โครงการค่าสาธารณูปโภคสำหรับที่ทำการ อบต.บ่อใหญ่ , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ แห่งและไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่	๔๗๖,๐๐๐	๕๑๓,๙๙๗ (โอนเพิ่ม ๑๐๔,๐๐๐)	๖๖,๐๐๑	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด กองการศึกษา	
๓๑	โครงการจ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล	๒๐,๐๐๐	(โอนลด ๑๐,๐๐๐) ๓,๐๐๐	๗,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กอง สาธารณสุข กองช่าง	
๓๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	
๓๓	โครงการค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ สาธารณะประโยชน์ และค่าเดินคดี	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๓๔	โครงการค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	๐.๐๐	✓			มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	